

Přehled požadovaných změn a doplnění projektu přístavby jídelny a učebny

Datum požadav	Požadovaná změna	Datum doplnění
09.03.2018	změnit název projektu- Sportovní hala - Změna stavby před dokončením 2. etapa přístavba jídelny a polytechnické učebny	19.03.2018
09.03.2018	zakreslit plochu podmíněné investice - úpravy dětského hřiště	12.03.2018
09.03.2018	zakreslit přístupový chodník podél západní fasády	13.06.2018
09.03.2018	zakreslit zásobovací vstupy v krčku	13.06.2018
09.03.2018	zvážit denní osvětlení jídelny (okna?, světlík?)	20.09.2018
09.03.2018	barevně odlišit plochu učebny od plochy jídelny	12.03.2018
26.03.2018	opravit červený text v souhrnné zprávě a uvést správné pozemky a kat. území	26.03.2018
17.05.2018	doplnit řádnou situaci	13.06.2018
17.05.2018	doplnit výkres oplocení	zrušeno
17.05.2018	doplnit oddělení stávajícího hřiště	13.06.2018
17.05.2018	doplnit demolici prvků hřiště	13.06.2018
17.05.2018	doplnit výkres zeleně	zeleně se nemění
17.05.2018	zrušit prosklenou střechu, zajistit prosvětlení prostoru jiným adekvátním způsobem	20.09.2018
17.05.2018	přidat jeden modul a zvětšit plochu jídelny	06.06.2018
17.12.2018	opravit statiku	18.12.2018
15.01.2019	barevné materiálové řešení (pohledy + 3D)	16.01.2019
15.01.2019	Bezbariérový přístup do učebny - přes chodníček a terasu	16.01.2019
15.01.2019	materiálové řešení terasy	16.01.2019
15.01.2019	řešení vsaku - zpráva/ZTI	16.01.2019
15.01.2019	stínění prosklených ploch - příprava	24.06.2019
15.01.2019	jednotlivé prvky hřiště, které je nutno přemístit	16.01.2019
15.01.2019	počet strávníků (stoly) a počet dětí v místnostech	16.01.2019
15.01.2019	sjednotit v dokumentaci tepelná čerpadla a radiátory (všude stejně)	13.05.2019
15.01.2019	umístění vnějších jednotek TČ (na střechu)	13.05.2019
15.01.2019	akustická studie TČ	26.02.2019
15.01.2019	výpočet přirozeného a umělého osvětlení	nepožadováno pro SP
15.01.2019	přívody elektro pro TČ	16.01.2019
15.01.2019	menší světlík (požární sklo) otevíravý?	13.05.2019
15.01.2019	zásobování stavby z komunikace za halou	24.06.2019
15.01.2019	projekt POV	zpracuje zhotovitel
15.01.2019	ohřev ochlazovaných ploch (oken), když pod nimi nejsou radiátory?	16.01.2019
15.01.2019	zachovat stávající WC + přesunout vstup z jídelny	16.01.2019
15.01.2019	je potřeba odstup od světlíků přístavby vzhledem k hale?	16.01.2019
31.01.2019	do zprávy je nutné zapsat údaje z hydrologického posudku	13.05.2019
31.01.2019	zakreslit a zapsat do zprávy konkrétní řešení povrchu vsaku	24.06.2019
25.03.2019	nesoulad výkresu půdorysů v PBŘ se stavbou (dveře x okno, ...)	16.05.2019
25.03.2019	nesoulad umístění venkovních klima jednotek ve stavební části a VZT	13.05.2019
25.03.2019	nesoulad požadavku VZT na odvodnění vnitřních jednotek, které není řešeno v ZTI	16.05.2019
25.03.2019	chybí výkres dešťové kanalizace v základech a v koordinační situaci	03.04.2019
25.03.2019	chybí výkres přeložky VO v koordinační situaci	03.04.2019
25.03.2019	na výkresech VZT a elektro chybí nová předsíňka u vstupu na WC	12.04.2019
25.03.2019	výkres střechy je jiný v elektru, ZTI a stavební části	
25.03.2019	v řezu je ještě široký světlík	
10.05.2019	vyřešit rozpory ve způsobu vytápění v dokumentaci pro provedení stavby	13.05.2019
10.05.2019	v koordinační situaci C.2 je chybný výkres	13.05.2019
10.05.2019	ve výkazu výměr není naceněna dešťová kanalizace	16.05.2019
10.05.2019	slepý výkaz výměr dodat v editovatelné podobě	16.05.2019
10.05.2019	odstranit obchodní názvy materiálů a výrobků z dokumentace	16.05.2019
06.06.2019	doplnit jednoduché oplocení vsakovací nádrže	24.06.2019
06.06.2019	doplnit u světlíku požadovanou požární odolnost	24.06.2019
06.06.2019	doplnit přípravu na venkovní žaluzie	24.06.2019
06.06.2019	opravit v rozpočtu elektro položky č. 33, 34, 37 a 59 - neuvádět konkrétní výrobek	24.06.2019